

TOTAL DEL CONTRATO		46.503.460		ANTICIPOS		20.610.460		6.891.000		27.501.460		55.148	
1.22	Colocación de marcos metálicos	21,00	UNIDAD	90.000	1.890.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.23	Recuadro y macizada de vanos para persianas	6,00	UNIDAD			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.24	Colocación de cordón prefabricado de hormigón	37,00	m1		925.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.25	Colocación de paver en acceso y vereda	16,20	m2		448.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.26	Cordon de borde de mamposteria de 0,15 para paver y rampa peatonal revocada	27,00	m1		675.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.27	Rampa peatonal (contrapiso, carpeta, terminacion peinado)	10,80	m2		432.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.29	Colocación de marcos metálicos de registros y fabricación de tapas de hormigón	24,00	UNIDAD		2.640.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.30	Colocación de marco de rejilla metálica en casetas de basureros	2,00	UNIDAD		120.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.31	Carpeta para pisos cerámicos de basureros	21,50	m2		516.000	10,00	11,50	0	0	0	0	0	0,00
1.32	Personal administrativo	90.000	Jornal		505.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.33	Base para mesada	10,10	m1		10,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.34													
1.35													
1.36													
1.37													
1.38													
1.39													
1.40													
1.41													
1.42													
1.43													

CERTIFICADO DE OBRA NRO 7

OBRA: USF CONSTITUCIÓN - CAAGUAZO
 FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 0 29/3/2023
 FECHA DE PRESENTACION: 14/06/2023
 RUBRO: ALBAÑILERIA
 CONTRATISTA: JOSE PERALTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		CERTIFIC. ANTERIOR	MED. ACUMULADO	CERTIFIC. ANTERIOR	MONTO EN GS.		
						ANTERIOR	ACTUAL				MED. ANTERIOR	ACTUAL	
MANO DE OBRA											925.800	1.864.400	
1	ALBAÑILERIA				41.286.460								
1.19	Colocación de piso cerámico	21,50	m2			0	21,50	0	21,50	0	0	694.400	
1.20	Colocación de azulejos	73,00	m2	32.000	2.336.000	51,10	21,70	0	72,80	1.635.200	0	0	
1.21	Revoque de moquetas mamposteria de nivelacion base de tejido perimetral	120,00	m1			0	120,00	0	120,00	0	0	1.170.000	
1.22	Colocación de marcos metálicos	21,00	UNIDAD	90.000	1.890.000	0,00	13,00	0	13,00	0	0	0	
1.23	Recuadro y macizada de vanos para persianas	6,00	UNIDAD			0	0,00	0	0,00	0	0	0	
1.24	Colocación de cordón prefabricado de hormigón	37,00	m1			0	12,75	0	12,75	0	0	0	
1.25	Colocación de paver en acceso y vereda	16,20	m2			0	42,90	0	42,90	0	0	0	
1.26	Cordon de borde para paver y rampa peatonal revocada	27,00	m1			0	36,40	0	36,40	0	0	0	
1.27	Rampa peatonal (contrapiso, carpeta, terminacion peinado)	10,80	m2			0	0,00	0	0,00	0	0	0	
1.28	Fabricación de losetas armadas 20x60x5cm para protección mecanica de electricidad	220,00	UNIDAD			0	300,00	0	300,00	0	0	0	
1.29	Colocación de marcos metálicos de registros y fabricación de tapas de hormigón	24,00	UNIDAD			0	0,00	0	0,00	0	0	0	
1.30	Colocación de marco de rejilla metálica en casetas de basureros	2,00	UNIDAD			0	0,00	0	0,00	0	0	0	
TOTAL DEL CONTRATO											41.286.460	925.800	1.864.400
ANTICIPOS													
TOTAL CERTIFICADO													1.864.400